

Rakennettu ympäristö investoinnit 2025

	muutos 13.8.2025		Tilanne 5.8.2025
	2 200 000,00 €		
Liikenneväylät	922 000,00 €	muutos 13.8.2025	
Katujen parantamien / kuntatekniikan muutokset			
Ilmarisenkatu perusparantaminen	75 000,00 €		valmis
Keskuskatu-Jämintien liikennejärjestelyt, suunnittelu	15 000,00 €		valmistelussa
Porhontie perusparantaminen, suunnittelu ja rakentaminen (hulevesi + katu + vesihuolto)	196 000,00 €		valmistelussa
Väinämöisenkatu perusparantaminen (suunnittelu 2025, toteutus 2026)	20 000,00 €		valmis --> käsittelyyn
Sarvannonkatu + Sarvannonraitti suunnittelu ja rakentaminen hulevesiviemäröinti + vesijohto rakentaminen	55 000,00 €	0,00 €	siirtyy vuodelle 2026, liikenneväylien osuus siirtyy päällystystöihin
Jämintien liikennejärjestelyt, vaihe 2 toteutus (Citymarketin kohta (NETTO))	170 000,00 €		käynnissä
Veteraanikatu/Tapalankatu risteysalue kuivatus + asfaltointi	30 000,00 €		käynnissä
Päällystystyöt			
Kartoitus kuntoluokat (haettu avustusta)	10 000,00 €		käynnissä
Koskenojankatu (Jämintie-Pirkanlaaksonkatu)	103 000,00 €		käynnissä
Höyläkatu asuinkatu, yhteishanke asukkaiden kanssa	7 500,00 €		valmis
Opistonkatu klv + massanvaihto + Opistonkatu mutka	14 000,00 €		käynnissä
Tapalankatu päällysteen uusiminen osin	100 000,00 €		valmis
Teollisuustie (uusi osuus) + Lakkikeitaantie alkupää	19 000,00 €		valmis
Juhaninkatu klv	10 000,00 €		valmis
Kalliokatu, yhteishanke asukkaiden kanssa			valmistelussa
Laakakatu	27 500,00 €	37 500,00 €	valmis
Mettälänkatu			valmis
Hakakuja			valmis
Liikenneturvallisuus			
Koulujen liikennejärjestelyt /turvallisusselvitys ja liikennesuunnitelmat + parannustoimenpiteet	50 000,00 €		käynnissä
Liikennemerkki-inventointi + merkkihankinnat ja asennukset	10 000,00 €		käynnissä
Laitehankinnat			
500kg maantiivistäjä	10 000,00 €		valmis
Puistot ja muut yleiset alueet	137 000,00 €		
Leikkialueet			
Vuohiniityn perhepuisto (saatu lähiliikuntapaikka avustusta/NETTO) 2025-2026 alue 1 + alue 2	50 000,00 €		käynnissä
Puistot ja yleiset alueet			
Ajoesteet moottoriajoneuvoille kevyenliikenteenväylille; hankinta + asennus	15 000,00 €		käynnissä
Honkajoen keskustaajaman kehittäminen /"Markkinatorin" ympäristörakentaminen suunnittelu + toteutus, vaihe 1 (saatu JTF-rahoitusta/NETTO; sis. ECO Weedkiller -laitehankinnan)	62 000,00 €		valmistelussa
Ajettava ruohonleikkuri Honkajoki	10 000,00 €		valmis
Hulevesijärjestelmä	37 000,00 €		
<i>Hulevesiverkostojen toteutus katujen yhteydessä</i>			
Tarnatunnelin hulevesipumppamon automaatio	12 000,00 €		valmistelussa
Koskenojankadun (Jämintie-Pirkanlaaksontie) ojien perkaus ja rumpujen uusiminen	25 000,00 €		valmis
Vesihuoltolaitos			
Vesihuoltoverkostot	110 000,00 €		
<i>Vesihuoltoverkoston saneeraus katujen yhteydessä</i>			
Jätevesiverkosto vuotovesiselvitys	35 000,00 €		valmistelussa
Juhaninkatu viemäri sujutus	15 000,00 €		valmis
Venttiilien uusiminen runkojohtoon	60 000,00 €		valmistelussa

Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet	230 000,00 €	
Vedenottamorakennuksen (UT) -kunnostus + aita -yhdysputken rakentaminen	15 000,00 €	kunnostamisen ja aidan siirto vuodelle 2026, käyttö yhdysputken rakentamiseen
Vedenottamon varavaimakoneen hankinta	115 000,00 €	valmistelussa
Vesitornin katon turvavälineet, korjaukset ja suodattimet	15 000,00 €	käynnissä
Kirkkokallion alueen vesihuollon kapasiteetin nostaminen, suunnittelu	10 000,00 €	valmistelussa
(HK) + (UT) Vedenottamoiden kaivojen saneeraus (suunnittelu)	25 000,00 €	suunnittelu käynnissä
Siirrettävä varavaimakone	50 000,00 €	0,00 € siirto varavesisäiliön hankintaan, varavoima hankitaan palveluna
Varavesisäiliö		50 000,00 €
Viemärilaitosrakenteet /Puhdistamot ja pumppaamot	355 000,00 €	
Jäteveden keskuspuhdistamon perusparannus: hätäsuihkut +kemikaalin purkupaikka	50 000,00 €	valmistelussa
Jäteveden keskuspuhdistamon laitekannan uusiminen: Lietteen kuivatus (alkanut 2024)	215 000,00 €	valmis
Honkajoen puhdistamon saneeraus (suunnittelu + kilpailutus)	30 000,00 €	käynnissä
Honkajoen puhdistamon jälkiselkeytyksen laahainkoneisto	60 000,00 €	käynnissä
Talohankkeet	409 000,00 €	
Taidekoulu; Valaistussaneerauksen vaihe 6 ja lisäksi muita akuutteja korjauksia.	79 000,00 €	valmis
Kankaanpään Paloasema; Akuutit korjaustoimenpiteet valmiustilojen laadun parantamiseksi ja jatkotoimien suunn.	80 000,00 €	käynnissä
Venesjärven koulu; kunnossapitokorj. Suunnittelu, akuutit korjaukset ja WC-tilojen siirto sisälle	100 000,00 €	käynnissä
Tapala SOTE-keskus; HVA:n muutostyöt, vuokravaikutteiset (NETTO)	0,00 €	valmis
Tilapalvelun pienet hankkeet	150 000,00 €	
Kankaanpään yhteislyseo: Ulkovalaistuksen saneeraus	14 000,00 €	käynnissä
Koulukeskus: Energiategostamissuunnitelma	7 000,00 €	käynnissä
Koulukeskus: Kankaanpääsalin oveen ovikoneen asentaminen	6 000,00 €	valmis
Koulukeskus: koulun pihatytöt	7 000,00 €	käynnissä
Koulukeskus: sähköauton latauspisteet kirjaston pihaan	10 000,00 €	käynnissä
Hongon koulu: lämmityksen tasapainotus	15 000,00 €	valmis
Keskustan koulu: sähköautojen latauspisteet	10 000,00 €	käynnissä
Liikuntakeskus: parkkipaikan laajennus	30 000,00 €	valmis
Petäjäinen pvk: väliaita uusiminen, Liukutorni piha 1, varjostuksen lisääminen	21 000,00 €	käynnissä
Hongon pvk: maanrakennus ja piha-alueet	30 000,00 €	valmis